

Bilag 1			
Sted	Opgave	Budget	Bemærkning
Hareskov Skole	Genopretning/modernisering	12.000	<p>Der er udført vedligeholdelses opgaver og indkøbt inventar – som her og nu løft for ca. 1,6 mio.</p> <p>Hele indskolingen Pop øst) er renoveret.</p> <p>Byggeudvalg på repræsentanter fra bestyrelsen, ledelse og medarbejder er i fuld gang med en moderniseringsplan for skolen, som forventes klar ved årsskiftet- Midlerne som overføres er primært til gennemførelsen af denne moderniseringsplan.</p>
Søndersø Skole	Udskiftning af nordfacade og vinduer	8000	<p>Der er bestilt elementer til mok-up i sommer, men der er meget pres på byggesektoren pt. både ift. entreprenører og materialer, som har forsinket processen. Og det er vigtigt for opgaven at der kan arbejdes og udbydes efter en mok up. Ellers er vurderingen at prisen vil stige gevaldigt. Elementer til mok-up kommer i oktober, hvorefter der startes omgående, herefter kan udbudsmaterialet laves.</p>
Egeskolen/Lille Værløse Skole indskoling	Legeplads	700	<p>Udskudt pga. behov for genhusning af Krudthuset efter aftale med institutionerne</p>

Hareskov Skole	Legeplads	500	Tidsforskudt. Første oplæg fra skolen skal tilpasses i forhold til lokalplan / ændre oprindeligt plan, i forhold til skolens første ønsker.
Lille Værløse Skole	Legeplads	750	Pga. Leveringstider og temperatur for anlæg af gummibelægning udføres kun noget i år. Og størstedelen udskydes til foråret, efter aftale og i samarbejde med skolen
Solvangskolen	Legeplads	800	Udført
Hareskov Skole	Toiletter	1100	Udført
Solvangskolen	Toiletter	650	Udført
Stavnsholt skolen FFO og talentklasser		6270	Udført
Søndersø Skole	Ombygning	2000	Udført
Erhvervs- og innovationsprojekt skoler	Etablering af Fremtidsværkstedet på Bybækskolen	500	Udført 0,5 mio. er anvendt til undervisningsmaterialer og indretning. Ud over de 0,5 mio. er der anvendt midler til ombygning af Bybækskolen, så der er plads til Fremtidsværkstedet, Ungdomsskolen m.fl. via anlægssag relokering af Bybækskolen på 2 mio.